

1. ORGANIZACIÓN Y ACUERDO CON LA COMUNIDAD DE XOLOCHÉ

Junta directiva del Centro KulbaalibXe'chulub

1. Organizativo

En el mes de agosto de 2016, se llevaron a cabo cuatro reuniones organizativas en la Comunidad de Xoloché, dos de manera general y dos con el Comité de Salud, Comité de Agua y COCODES(Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural), en donde participaron 13 personas, en estas reuniones se informó que había sido aprobado el proyecto de Construcción del Puesto de Salud y Nutrición por medio de donaciones particulares a ACOEC, y también se inició con el consenso sobre los acuerdos comunitarios los cuales se enumeran a continuación:

A. Acuerdos

Los acuerdos se realizaron en forma conjunta con la Comunidad y los representantes de los diferentes comités, entre ellos están los siguientes:

- a) Mano de obra: 2 personas apoyan durante el tiempo de construcción de la obra cada día.
- b) Desmontar la construcción existente del Puesto de Salud.
- c) Aporte de madera y piedra.
- d) Alimentación para el Albañil.
- e) Hospedaje para el Albañil.

Reunión en la Comunidad de Xoloché, para tomar acuerdos con los representantes de Comités Locales, familias y Junta Directiva.





Reunión con Representantes de Comités Locales



Reunión entre Representantes de Comités Locales de Xoloché y Junta Directiva de la Asociación.

Durante los dos meses de trabajo el COCODE, en conjunto con el Alcalde Auxiliar participaron activamente en reuniones, supervisión de los trabajos de la construcción, y llevando el registro del aporte local en materiales: piedra, madera y jornales de trabajo.

La participación de la mujer ha sido muy importante, algunas de ellas realizaron trabajos como el acarreo de materiales para contribuir con los trabajos, mostrando así su interés en mejorar las condiciones del puesto de salud.

Desde la Asociación se apoyó desde las cotizaciones de materiales, compra, acuerdo de trabajo con el albañil, entrega de materiales y supervisión de la obra de acuerdo al diseño, de forma paralela que se realizaban las reuniones con los representantes de la comunidad, conformando así un equipo de trabajo para realizar el proyecto.



Reunión para la toma de acuerdos con la Comunidad de Xoloché.

B. Trabajos de Infraestructura

Previo al inicio de los trabajos de construcción se realizó la revisión del diseño con la Junta Directiva de la asociación y el Comité de la Comunidad Xoloché, para afinar detalles de la construcción, derivado de esto se realizaron pequeñas modificaciones por las Autoridades de la Comunidad.

La Construcción se inició en el mes de septiembre, previo se realizó el compromiso con el albañil encargado de la obra, se acordó realizar la compra de materiales según presupuesto a medida que se avanzaban en los trabajos.

Iniciados los trabajos fue necesario implementar un muro para que, dadas las condiciones del terreno, asegurar la construcción, para esto fue necesario adquirir materiales que no estaban previstos inicialmente.

La obra se encuentra terminada en un 100 por ciento, como se tenía previsto, los trabajos concluyeron en el mes de noviembre.

2. TRABAJO COMUNITARIOS PARA DESMANTELAR LA INFRAESTRUCTURA

Aporte de la comunidad







3. ACARREO DE PIEDRA, CEMENTO Y ARENA

Aporte de la comunidad




4. AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN











5. COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A nivel administrativo se habilitó una cuenta bancaria para los fondos del proyecto, los cuales se utilizan según el presupuesto previsto.

De acuerdo a las transferencias recibidas se han enviado copia de las facturas escaneadas para ir verificando los gastos realizados.

Una vez concluidos los trabajos por parte del albañil, se procedió a realizar la supervisión de la obra para verificar si todo estaba de acuerdo al compromiso asumido, participo el COCODE y el Alcalde Auxiliar quienes dieron fe de la entrega.

6. INAUGURACIÓN DEL PUESTO DE SALUD Y NUTRICIÓN.

El día viernes 25 de noviembre la comunidad se organizó para llevar a cabo la Inauguración del Puesto de Salud y Nutrición donde asistieron: Alcalde Auxiliar, COCODE, Director del Hospital de Nebaj, Junta Directiva de la Asociación Kulbaalib, mujeres, jóvenes, hombres, niñas y niños de la comunidad.

Por parte del Director del Hospital de Nebaj, se valora el proyecto para mejorar las condiciones de atención a la comunidad, exhortando a iniciar el acercamiento para coordinar la atención y capacitación por parte del Hospital, así como incluir a las comunidades cercanas en la atención de salud.

El Alcalde Auxiliar Sr. Jacinto Marco agradeció el apoyo de ACOEC y de las personas que han hecho posible con sus donativos la realización del proyecto, haciendo énfasis en los resultados de un trabajo en conjunto con la comunidad para lograr un cambio y mejorar las condiciones para la atención en salud que son importantes.

Desde la Asociación Centro Kulbaalib se instó a continuar trabajando de manera conjunta y a unir esfuerzos para lograr cambios positivos en la comunidad.



Director Hospital de Nebaj durante su intervención en la inauguración del Puesto de Salud y Nutrición.



7. CONCLUSIONES:

La obra se encuentra concluida y la comunidad realizó una inauguración del Puesto de Salud y Nutrición, actualmente está funcionando como centro de referencia de otras comunidades.

La comunidad se encuentra satisfecha con los trabajos realizados y con el compromiso de las familias en cuidar y realizar el mantenimiento oportuno para garantizar el buen estado de las instalaciones.

La comunidad de Xoloché agradece a ACOEC y a las personas donantes el haber hecho posible el proyecto que representa para las familias una mejor atención en salud, y por la muestra de solidaridad para la comunidad al responder a su solicitud.



8. EL ANTES Y DESPUES DE LA CONSTRUCCIÓN





CONSTRUCCIÓN NUEVA

Parte frontal



El Centro de Convergencia está dividido en dos zonas, esta es la parte que se utiliza para consulta médica, a falta del mobiliario completo.




Esta segunda zona se utiliza para talleres varios y almacén, a falta del mobiliario.



Almacén

Parte lateral







Alcalde de la Comunidad de Xoloché y enfermero auxiliar

